



PROGRESS REPORT

December

2025

ديسمبر

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - الخوض

الأعمال المنجزة Work Performed



الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 95%
Internal Painting work is on progress 95%

1


استكمال التشطيبات الأخيرة قيد التنفيذ
Final Touch up is on progress

2

1864.75 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



98%

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





1 دقيقة إلى
جامع الباسط



9 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



1 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
المروج سكوير

السيب - الخوض

Seeb - Al Khoudh

تثمين للمشاريع
الشاملة



مقاول
المشروع

تثمين العقارية



المطور
العقاري


فبراير 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME