



PROGRESS REPORT

November

2025

نوفمبر

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - الخوض

الأعمال المنجزة Work Performed



تركيب الأبواب الخشبية تم الانتهاء منه
Wooden Doors installation completed

1

أعمال الألمنيوم تم الانتهاء منها
Aluminium work completed

2

الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 85%
Internal Painting work is on progress 85%

3

1864.75 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



95%

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





1 دقيقة إلى
جامع الباسط



9 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



1 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
المروج سكوير

السيب - الخوض

Seeb - Al Khoudh

تثمين للمشاريع
الشاملة



مقاول
المشروع

تثمين العقارية



المطور
العقاري

فبراير 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME