



PROGRESS REPORT

August

2025

أغسطس

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - الخوض

الأعمال المنجزة Work Performed

- 1 اللياسة الخارجية: تم الانتهاء منها.
External plaster completed
- 2 أعمال البلاط: قيد التنفيذ بنسبة 80%.
Tile work is on progress 80%
- 3 أعمال الديكور: قيد التنفيذ بنسبة 90%.
Décor work is on progress 90%
- 4 أعمال الدهان الداخلي: قيد التنفيذ بنسبة 50%.
Internal Painting work is on progress 50%
- 5 تركيب الأبواب الخشبية: قيد التنفيذ بنسبة 30%.
Wooden Doors installation is on progress 30%
- 6 أعمال الدهان الخارجي: قيد التنفيذ بنسبة 70%.
External Paint is on progress 70%
- 7 أعمال الألمنيوم: قيد التنفيذ بنسبة 40%.
Aluminium work is on progress 40%
- 8 أعمال تنسيق الحدائق: قيد التنفيذ بنسبة 20%.
Landscape work is on progress 20%

1864.75 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%77

%100

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





1 دقيقة إلى
جامع الباسط



9 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



1 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
المروج سكوير

السيب - الخوض

Seeb - Al Khoudh

تثمين للمشاريع
الشاملة



مقاول
المشروع

تثمين العقارية



المطور
العقاري

فبراير 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME