

نوار  
Nawar

T32

مشروع  
Project



PROGRESS  
REPORT

November

2025

نوفمبر

٢٠٢٥

تقرير  
الإنجاز  
الشهري

موقع المشروع :  
بوشر - غلا العرفان

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

اللياسة الخارجية تم الانتهاء منها  
External Plaster completed

1

اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 96%  
Internal Plaster work is on progress 96%

2

أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 60%  
Tile work is on progress 60%

3

الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 45%  
Internal paint work is on progress 45%

4

الدهان الخارجي قيد التنفيذ بنسبة 20%  
External paint is on progress 20%

5



5194.4 م<sup>2</sup>

مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع  
PROGRESS PERCENTAGE

%68

%100

مقاول المشروع  
تثمير للمشاريع الشاملة





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project







نوار  
Nawar  
تتمير 32



11 دقيقة إلى  
مطار مسقط الدولي



MUSCAT HILLS  
GOLF & COUNTRY CLUB

12 دقيقة إلى  
مسقط هيلز



5 دقائق إلى  
الشارع السريع



11 دقيقة إلى  
عمان مول

بوشهر - غلا

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



يونيو 2026



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME