



PROGRESS REPORT

October

2025

أكتوبر

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - مربع بوشر التجاري

الأعمال المنجزة

Work Performed



الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصل إلى الطابق الرابع
Structure work is on progress and reached to
Fourth floor

1

أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 15%
Block work is on progress 15%

2

اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 5%
Internal Plaster work is on progress 5%

3

4546.22 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





03 دقائق إلى
مسجد محمد الأمين



8 دقائق إلى
مسقط جراند مول



5 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



5 دقائق إلى
مول عُمان

بوشر - مربع بوشر التجاري
Bowsher - Bowsher Commercial Square

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



نوفمبر 2026



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

