



PROGRESS REPORT

March

2025

مارس

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - المعبيلة

الأعمال المنجزة Work Performed

إكمال أعمال صببة الطابق الرابع والخامس
4th & 5th floor slab casting completed.

1

تقدم أعمال الطابوق للطابق الثالث
3rd -floor blockwork in progress.

2

م² 6401.07
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%35

مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





4 دقائق إلى
مسقط مول



8 دقائق إلى
العريمي بوليفارد



7 دقائق إلى
الشارع السريع



3 دقائق إلى
نستو

السيب المعبيلة Al-Seeb, Al-Maabilah

تتمير للمشاريع الشاملة	 مقاول المشروع
تتمير العقارية	 المطور العقاري
مايو 2026	 تسليم المشروع

شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

