



PROGRESS REPORT

October

2025

أكتوبر

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - الحيل الجنوبية

الأعمال المنجزة

Work Performed



اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 80%
Internal Plaster work is on progress 80%

1

أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 45%
Tile work is on progress 45%

2

الدهان الداخلي قيد التنفيذ بنسبة 25%
Internal paint is on progress 25%

3

اللياسة الخارجية قيد التنفيذ بنسبة 10%
External Plaster work is on progress 10%

4

4039.98 م²

مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%53

%100

مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





7 دقائق إلى
جامع السيدة مزون



4 دقائق إلى
استاد السيب




7 دقائق إلى
الشارع العام



10 دقائق إلى
العريمي بوليفارد

السيب - الحيل الجنوبية Seeb - Southern Hail

تثمين للمشاريع
الشاملة



مقاول
المشروع

تثمين العقارية



المطور
العقاري

أكتوبر 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME