



PROGRESS REPORT

December

2025

ديسمبر

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
ولاية السيب - الخوض

الأعمال المنجزة Work Performed

أعمال الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصلت إلى السقف
Structure work is on progress and reached to Roof

1

أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 80%
Block work is on progress 80%

2

اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 30%
Internal Plaster work is on progress 30%

3

5405.1 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%50

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





7 دقائق إلى
جامع السيدة مزون



6 دقائق إلى
إستاد السيب الرياضي



7 دقائق إلى
الشارع العام



8 دقائق إلى
العريمي بوليفارد

ولاية السيب - الخوض

تتمير للمشاريع
الشاملة



مقاول
المشروع

تتمير العقارية



المطور
العقاري

ديسمبر 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME